

Stadtmuseum Lahr

Zeitplan 2016/2017

2016		2017	
KW 20	Ausarbeitung des Entwurfs in	KW 01	Inhalte für Medien;
KW 21	Zeichnungen. Grafische Bildsprache,	KW 02	Ausstellungsgrafik;
KW 22	Typografie und Farbe,	KW 03	Bildbearbeitungen;
KW 23	Materialisierung. Inszenierungen.	KW 04	Textschlussredaktion;
KW 24	Objekte spezifisch zuordnen,	KW 05	
KW 25	Vitrinen, Schubladen, etc.	KW 06	
KW 26	bestimmen.	KW 07	
KW 27		KW 08	
KW 28	Fertigstellung Ausführungsplanung	KW 09	
KW 29	Detailplanung, Bauzeichnungen und	KW 10	
KW 30	Baubeschreibungen.	KW 11	
KW 31	Beschreibungen Filme, Interactives	KW 12	
KW 32	und Hörstationen.	KW 13	
KW 33		KW 14	
KW 34		KW 15	Fertigstellung Druckdaten
KW 35		KW 16	Produktionszeit der Gewerke
KW 36		KW 17	
KW 37	Fertigstellung Ausschreibung	KW 18	
KW 38	Inhalte für Medien;	KW 19	
KW 39	Ausstellungsgrafik;	KW 20	
KW 40	Bildbearbeitungen;	KW 21	
KW 41	Textschlussredaktion;	KW 22	
KW 42		KW 23	
KW 43		KW 24	
KW 44		KW 25	
KW 45		KW 26	
KW 46		KW 27	Baubeginn
KW 47		.	Bauzeit bis KW 39,
KW 48	Alle Inhalte Bauphase 1	.	Bauüberwachung
KW 49		.	
KW 50	Vergabe	.	
KW 51		KW 39	
KW 52		KW 40	Eröffnung Stadtmuseum

Stadtmuseum Lahr

Zeitplan 2017/2018

2017	
KW 41	Inhalte für Themen Stadtmodell und Medienstationen: Bild- und Filmrecherche, Textredaktion; Bildbearbeitungen; Nutzungsrechte;
KW 42	
KW 43	
KW 44	
KW 45	
KW 46	
KW 47	
KW 48	
KW 49	
KW 50	
KW 51	
KW 52	

2018	
KW 01	Datenaufbereitung für interaktive Stationen an den Werkbänken; Erweiterung der Inhalte an den Stationen Archäologie; Aufbereitung Bildmaterial;
KW 02	
KW 03	
KW 04	
KW 05	
KW 06	
KW 07	
KW 08	
KW 09	
KW 10	
KW 11	
KW 12	Inhalte fertig für Programmierung
KW 13	
KW 14	Ausführungsplanung für interaktive Stationen Archäologie und Ergänzungen Stadtmodell
KW 15	
KW 16	
KW 17	
KW 18	
KW 19	Fertigst. Ausführungsplanung
KW 20	
KW 21	
KW 22	
KW 23	Auftragsvergabe
KW 24	Einbau und Medieninstallation
KW 25	
KW 26	
KW 27	
KW 28	
KW 29	
KW 30	