

Otto-Hahn-Realschule 2. BA Zentraler Schulhof
Kostenübersicht

	Planmäßige Leistungen	Mehraufwendungen	Einsparungen	Begründung für Mehraufwendungen
Vorbereitende Untersuchungen	9.318,44 €			
BGL-Leistungen	974,00 €			
E-Werk	23.390,54 €			
Honorar Statiker	3.000,00 €			
Honorar Kappis	83.274,15 €	3.500,00 €		Durch die Mengenerhöhungen bei Bodenaustausch und Leitungsumlegung erhöhen sich die anrechenbaren Baukosten für das Honorar für die Leistungsphasen 8 und 9.
Auftrag Lässle	499.423,15 €	8.071,79 €		Nachträge
		60.600,00 €		Bodenaustausch: ungeeignetes Material abtragen, abfahren, frostsicheren Kies einbauen
		19.000,00 €		Kabelumverlegung: Kabelgraben, Ausbau alte Fernwärmeleitung, Handarbeit im Bereich unbekannter Leitungen
			-15.900,00 €	Zwei Mauerscheiben entfallen, Mengenminderungen
Elektro Fehrenbach		16.756,22 €		Kabelumverlegung für Stromversorgung Hallensportzentrum und Kabel Photovoltaikanlage
Amt für Geoinformation		3.000,00 €		Vermessung aufgefundener Leitungen
Elektro Schwend		674,66 €		Reparatur von Kabeln, deren Lage unbekannt war und die deshalb bei der Baumaßnahme beschädigt wurden.
<i>Abbruch Fahrradüberdachung</i>		<i>25.000,00 €</i>		<i>Maßnahme wird vorgezogen und beim BA Grünzug ("Waben") in Abzug gebracht</i>
Summe	619.380,28 €	136.602,67 €	-15.900,00 €	

Zusammenfassung	
Planmäßige Leistungen	619.380,28 €
Mehraufwendungen	136.602,67 €
Einsparungen	-15.900,00 €
Kosten gesamt	740.082,95 €
vorhandenes Budget	605.000,00 €
tatsächlicher Mehraufwand	135.082,95 €