



Beschlussvorlage

Amt: 603 Minoui	Datum: 10.10.2017	Az.: 60/603TGM- Ka/Mi	Drucksache Nr.: 260/2017
--------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	23.10.2017	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt	50					
Handzeichen						

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt

Betreff:

Aufstellung von Containern für zwei Krippengruppen auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule Sulz
 - Vergabe der Lieferung und Montage von Containern für zwei Krippengruppen in schlüsselfertiger Bauweise

Beschlussvorschlag:

Die Firma Kip Fertigbau GmbH aus Dülmen erhält den Auftrag zur Ausführung der Lieferung und Montage von Containern für zwei Krippengruppen in schlüsselfertiger Bauweise zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 276.147,01 Euro

BERATUNGSERGEBNIS	Sitzungstag:	Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthalt.		

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2017 den Kauf von Containern für zwei Krippengruppen auf dem Lehrerparkplatz der Grundschule Sulz zur Deckung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesstättenplätze beschlossen. Die Trägerschaft für diese beiden Krippengruppen übernimmt die katholische Kirche, Seelsorgeneinheit Maria Frieden, Kippenheim.

Der Bauantrag wurde erstellt und eingereicht.

Am 30.09.2017 wurde die Containeranlage öffentlich ausgeschrieben.

Das Leistungsverzeichnis wurde von 18 Firmen angefordert. Die Kostenberechnung sieht für dieses Gewerk 341.530,00 Euro vor.

Die Containeranlage beinhaltet folgende Räume:

2 Gruppenräume, 2 Schlafräume, 1 Bewegungsraum, Küche/Bistro, WC-Kinder mit Wickelbereich, WC Personal, Putzraum und Flur.

Zur Submission am 17.10.2017 lagen 5 Angebote vor. Ein Angebot musste nach formeller Prüfung ausgeschlossen werden.

Die rechnerische und fachtechnische Prüfung brachte folgendes Ergebnis:

1.) Fa. Kip Fertigbau GmbH	Brutto 276.147,01 €
2.) Fa. Bausysteme ERGE	Brutto 325.241,71 €
3.) Fa. Deutsche Industriebau GmbH	Brutto 358.500,00 €
4.) Fa. G. Ungrund GmbH	Brutto 359.975,00 €

Die Abteilung Gebäudemanagement empfiehlt, den Auftrag zur Ausführung der Containeranlage an die Firma Kip Fertigbau GmbH aus Dülmen zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 276.147,01 Euro zu erteilen.

Tilman Petters
Bürgermeister

Silke Kabisch
Abteilungsleitung