

Beschlussvorlage

Amt: 603 Minoui	Datum: 23.11.2020	Az.: 60/603TGM- Ka/Mi	Drucksache Nr.: 333/2020
--------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	14.12.2020	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt
<i>[Signature]</i> 03/12	<i>[Signature]</i> 31/12/20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 03/12/20	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 12.12.

Betreff:

Aufstellung von Containern für die Gutenbergschule in schlüsselfertiger, modularer Bauweise.
- Vergabe der Lieferung und Montage von Containern mit 3 Klassenzimmern in schlüsselfertiger Bauweise

Beschlussvorschlag:

Die Firma Kip Fertigbau GmbH aus Dülmen erhält den Auftrag zur Ausführung der Lieferung und Montage von Containern mit 3 Klassenzimmern für die Gutenbergschule in schlüsselfertiger Bauweise zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 295.716,49 Euro inkl. 19% MwSt.
Ausreichende Finanzmittel stehen im Finanzhaushalt im Investitionsauftrag I21200010002 zur Verfügung.

BERATUNGSERGEBNIS		Sitzungstag:		Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)				Datum	
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthalt.				Handzeichen	

Sachdarstellung:

Die Betreuung der Gutenbergschule verfügt im neuen Schuljahr über keine eigenen Gruppenräume mehr. Zur Abdeckung des Raumbedarfs müssen 3 Räume in Klassenzimmergröße (Container) geschaffen werden. Diese Zwischenlösung würde auch als Raumpuffer während der anstehenden Umbauphase der Schule dienen.

Der Bauantrag wurde erstellt und eingereicht. Die Baugenehmigung liegt bereits vor.

Am 12.11.2020 wurde die Containeranlage beschränkt national ausgeschrieben. Die Kostenberechnung sieht für dieses Gewerk 285.600,00 Euro inkl. 19% MwSt. vor.

Die Containeranlage beinhaltet folgende Räume:

3 Klassenzimmer, 1 WC-Anlage für Schüler, 1 WC für Lehrer, 1 Flur und 1 Hausanschlussraum.

Zur Submission am 01.12.2020 lagen 3 Angebote vor. Die rechnerische und fachtechnische Prüfung brachte folgendes Ergebnis:

(nach Abzug von Nachlässen, Summen inkl. 19% MwSt.)

Bieter 01	€ 587.860,00
Bieter 02 Fa. Kip-Fertigbau GmbH	€ 295.716,49
Bieter 03	€ 517.769,00

Die Abteilung Gebäudemanagement empfiehlt, den Auftrag zur Ausführung der Containeranlage an die Firma Kip Fertigbau GmbH aus Dülmen zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 295.716,49 Euro inkl. 19% MwSt. zu erteilen.

Die Zuständigkeit zur Vergabe liegt im Bereich des Technischen Ausschusses. Aufgrund der Terminlage konnte zeitnah keine Ausschusssitzung erreicht werden.



Tilman Petters
Bürgermeister



Silke Kabisch
Abteilungsleitung