

20.06.2016

## Containeranlage für Kita St. Elisabeth

Die Kosten variieren je nach Art, Lage und Ausführung der Containeranlage.  
Eingeschlossen sind Boden- und Wandisolierung.

### Kita St. Elisabeth - Miete

<u>Einmalige Kosten</u>	Anzahl	Menge	EP	Summe
Einmalige Bereitstellungskosten s. Angebot Algecco	ca.	1 psch	6.600,00 €	6.600,00 €
Einmalige Kosten bei Abholung s. Angebot Algecco	ca.	1 psch	5.800,00 €	5.800,00 €
Wege zum Container (Rampe Haupteingang)	ca.	1 psch	3.000,00 €	3.000,00 €
Notausgang (Rampe)	ca.	1 psch	2.000,00 €	2.000,00 €
Kinderwagenabstellplatz	ca.	1 psch	8.000,00 €	8.000,00 €
Stromanschluss	ca.	1 psch	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasseranschluss	ca.	1 psch	2.500,00 €	2.500,00 €
Entwässerung	ca.	1 psch	5.000,00 €	5.000,00 €
Zwischensumme				35.900,00 €
19% MWSt.				6.821,00 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>42.721,00 €</b>

<u>Monatliche Kosten</u>	Anzahl	Menge	EP (brutto)	Summe (brutto)
Miete Angebot Algecco	ca.	24 Monate	5.440,00 €	130.560,00 €
Nebenkosten (z.B. Wasser, Strom, etc.)	ca.	24 Monate	700,00 €	16.800,00 €

### Anmerkung:

Herstellen einer Spielfläche Einzäunung ist nicht eingerechnet.

Ausstattung wie Möblierung, Kücheneinrichtung und Wickelbereiche sind in den Kosten nicht enthalten.

Die Kosten beziehen sich auf einfache Modul-Container ohne z.B. zusätzliche Fassadenbekleidung /-gestaltung.