

Stand: 03.08.2021

Kindergarten Reichenbach - Umzug der bestehenden Containeranlage von Sulz nach Reichenbach, Erweiterung der Containeranlage und Gestaltung der Außenanlage

Kostenschätzung

Kostengruppe (KG) nach DIN 276 Kosten im Bauwesen - Teil 1 Hochbau		Kosten in € (brutto)
KG 200 (Erschließung)	Strom, Wasser, Abwasser	45.000,00 €
KG 300 (Bauwerk) + KG 400 (Technische Anlagen)	Demontage, Transport und Montage, Blitzschutz, Schließenanlage, Baureinigung Erweiterung der Containeranlage + Anpassungen + Fassade	64.000,00 € 113.000,00 €
KG 500 (Außenanlage)	Herrichten Außenanlage nach Umsetzen der Containeranlage Gestaltung Außenanlage	29.000,00 € 61.000,00 €
KG 600 (Ausstattung)		50.000,00 €
KG 700 (Baunebenkosten)		4.000,00 €
Bereits in Haushalt 2021 berücksichtigt (Umzug der bestehenden Containeranlage)		142.000,00 €
Mittel zur Implementierung Containeranlage (Erweiterung Containeranlage+Anpassungen+Fassade, Gestaltung Außenanlage)		224.000,00 €

Gesamt

366.000,00 €